



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: J21D18000030005**

#### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:** CENTRO RICERCHE SUL RISO - **Annotazioni:**  
CRR DI CASTELLO D'AGOGNA  
(PV)\*VIA STRADA PER  
CERETTO, 4\*SALA  
POLIFUNZIONALE

#### **Classificazioni comuni**

<b>Settore:</b>	-	<b>Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:</b>	Altre forme di finanziamento
<b>Generatore entrate:</b>	N	<b>Tipo intesa:</b>	-
		<b>Legge obiettivo:</b>	N



## Strumento attuativo

**Strumento attuativo:** Non Applicabile

## Localizzazione geografica del progetto

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA		2 2018

## Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

## Soggetti correlati ai progetti

<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	
ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	Paolo Carrà	2 2018



ENTE NAZIONALE RISI

Attuatore del progetto

Direzione Generale, Roberto  
Magnaghi

2 2018

## Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Altro pubblico	€ 1.000.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	2 2018
<b>Totale:</b>	<b>1.000.000,00</b>				

## Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
------	------	------	---------



16/10/2019	IMPEGNO	Determina del Direttore Generale n. 2110 del 16/10/2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore di Flooring dei fratelli Messina srl, cui ha fatto seguito la determina n. 2.135 del 18/11/2019 con cui tale aggiudicazione è stata dichiarata efficace e la stipula del contratto di appalto il 16/03/2020	€ 625.993,40
19/08/2020	IMPEGNO	Incarico supporto giuridico al Rup ex art. 31 comma 11 D.lgs. 50/2016	€ 5.690,67
23/07/2018	IMPEGNO	Supporto tecnico al Rup	€ 10.168,87
11/06/2019	IMPEGNO	spese pubblicità legale	€ 4.000,00
14/05/2020	IMPEGNO	splafonamento per pubblicazione esito di gara	€ 683,27
20/05/2021	IMPEGNO	Determina direttore Generale n. 2530 del 20/05/2021 approvaz variante n. 1 per maggiori opere di euro 63.673,80 + IVA + firma atto sottomissione	€ 70.041,18
07/07/2021	IMPEGNO	ordine del 07/07/2021 servizio di traduzione testi e didascalie percorso didattico	€ 854,00
16/07/2021	IMPEGNO	ordine n. 129 del 16/07/2021 prestazioni professionali j+s per variante n. 2	€ 6.470,88



16/02/2018	IMPEGNO	ordine n. 30 del 16/02/2018 progetto di fattibilità tecnico-economica	€ 12.291,20
29/04/2021	IMPEGNO	Determina del Direttore Generale n. 2513 del 29/04/2021 per lavorazioni ex art. 149 comma 1 del D.lgs. 50/2016	€ 32.365,62
16/07/2021	IMPEGNO	Determina del Direttore Generale n. 2579 del 16/07/2021 variante n. 2 - atto sottomissione	€ 15.337,08
27/04/2021	IMPEGNO	Ordine n. 69/2021 J+S progettazione+coord sicurezza f.e.+ D.L. variante n. 1 (22.500,00 + iva e oneri di legge)	€ 28.548,00
08/02/2021	IMPEGNO	ORDINE RINALDI - REALIZZAZIONE DELLA PARTE GRAFICA ALLESTIMENTO SALA POLIFUNZIONALE	€ 5.000,00
02/11/2018	IMPEGNO	Ordine n. 137 D.L.+coord sicurezza f.e.+ attestato reg. es. (33.000,00 + iva e oneri di legge)	€ 41.870,40
20/11/2019	IMPEGNO	Ordine n. 218 - Restauratori (5.000 + iva e oneri di legge)	€ 6.344,00
04/03/2020	IMPEGNO	Incarico per realizzazione contenuti multimediali	€ 8.320,00
03/06/2019	IMPEGNO	ordine integrativo Ocro srl n. 121 progettaz. esecutiva (500+ iva)	€ 610,00
19/07/2019	IMPEGNO	ordine n. 155 - stampa progetto esecutivo Protecna	€ 789,55



09/08/2018	IMPEGNO	Ordine n. 116 progettaz. esecutiva+coord. sicurezza+pratiche edilizie+direz. artistica importo 38.000,00 + iva + oneri di legge	€ 48.214,40
26/02/2020	IMPEGNO	ordine n. 35 - Antincendio	€ 4.567,68
05/02/2020	IMPEGNO	Incarico collaudatore per euro 1.562,00	€ 3.740,80
26/09/2018	IMPEGNO	ordine n. 127 - prove geotecniche	€ 15.006,00
07/07/2021	IMPEGNO	ordine n. 119 del 07/07/2021 servizio progettazione e produzione del percorso multimediale	€ 36.521,92
<b>Totale:</b>			<b>€ 983.428,92</b>

## Pagamenti

<b>Data</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo Causale</b>	<b>Codice Gestionale</b>	<b>Note</b>
17/12/2020	PAGAMENTO	€ 3.806,40	Saldo	Ordine 116 del 2018 - OCRA
07/09/2018	PAGAMENTO	€ 14.591,20	Saldo	Ordine n. 116 OCRA progetto di fattibilità tecnico- economica



20/12/2018	PAGAMENTO	€ 15.006,00	Saldo	Ordine n. 127 del 26/09/2018 prove geotecniche
20/02/2020	PAGAMENTO	€ 8.374,08	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s (6.864 + iva)
04/05/2020	PAGAMENTO	€ 3.045,12	Pagamento intermedio	ordine n. 35 rev engineering
02/10/2019	PAGAMENTO	€ 789,55	Saldo	Ordine n. 155 stampa progetto esecutivo protecna
07/05/2019	PAGAMENTO	€ 31.720,00	Pagamento intermedio	ordine n. 116 ocrs srl (26.000,00 + iva + oneri legge)
26/03/2021	PAGAMENTO	€ 14.654,64	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s
26/04/2021	PAGAMENTO	€ 3.172,00	Pagamento intermedio	ordine n. 218 del 19/11/2019 j+s
23/12/2020	PAGAMENTO	€ 14.654,64	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s
16/11/2020	PAGAMENTO	€ 125.198,68	Anticipo	Pagamento anticipo appaltatore
23/12/2020	PAGAMENTO	€ 3.172,00	Pagamento intermedio	ordine n. 218 del 19/11/2019 j+s
28/05/2021	PAGAMENTO	€ 74.504,89	Pagamento intermedio	certificato di pagamento per la rata n. 2
<b>Totale:</b>		<b>312.689,20</b>		



## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 113.314,29	3 2018
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 733.840,63	3 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.031,85	3 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 24.816,74	3 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 4.000,00	3 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 105.996,49	3 2018
Prevista	Altro	€ 5.000,00	1 2019
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 233.649,90	
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.760,30	
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 104.168,12	
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 645.421,68	





**Economie**

---

**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---

**Indicatori Istanza**



## Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Tipo procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>	
ZE9250EC61	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	prove geotecniche	€ 12.300,00	3 2018
Z26249CA27	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, PRATICHE EDILIZIE E DIREZIONE ARTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO IL CRR	€ 38.000,00	3 2018
ZCC2592E4C	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	(servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 33.000,00	3 2018
ZA13183164	Affidamento diretto	INCARICO VARIANTE PROGETTO NUOVA SALA DIDATTICA CRR	€ 22.500,00	



7936910155	Procedura Aperta	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PRESSO AZ. AGR. VILLA DEI PRATI DEL CRR	€ 746.872,48
ZC4326EED8	Affidamento diretto	SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO INGLESE DIDASCALIE PERCORSI NUOVA SALA DIDATTICA	€ 700,00

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Step della procedura</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Importo</b>	<b>Soggetto competente</b>
7936910155	Aggiudicazione Provvisoria	16/10/2019	16/10/2019		569.084,91	
7936910155	Acquisizione Offerte		11/09/2019		746.872,48	
7936910155	Pubblicazione Bando		11/06/2019		746.872,48	
7936910155	Aggiudicazione Definitiva	18/11/2019	18/11/2019		569.084,91	Direzione Generale
7936910155	Stipula Contratto	16/03/2020	16/03/2020		569.084,91	

### Iter procedurale del progetto



<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	
Studio di fattibilit�	16/02/2018	16/02/2018	13/03/2018	13/03/2018		Rup Roberto Magnaghi	3 2018
Progettazione Esecutiva	09/08/2018		15/11/2018	19/03/2019	Problematiche tecniche	Rup Roberto Magnaghi	1 2019
Esecuzione Lavori	23/04/2020	31/08/2020	23/07/2021		Problematiche tecniche		

## **Revoche/Rinunce**

---

## **Sospensioni**

---



## Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>
7936910155	SAL n. 1	27/04/2021	€ 85.197,14