



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: J21D18000030005

Informazioni generali

Titolo Progetto: CENTRO RICERCHE SUL RISO - **Annotazioni:**
CRR DI CASTELLO D'AGOGNA
(PV)*VIA STRADA PER
CERETTO, 4*SALA
POLIFUNZIONALE

Classificazioni comuni

Settore: - **Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:** Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N **Tipo intesa:** - **Legge obiettivo:** N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA		2 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	Consiglio di Amministrazione	2 2018



ENTE NAZIONALE RISI	Attuatore del progetto	Direzione Generale, Roberto Magnaghi	2 2018
FLOORING DEI F.LLI MESSINA S.R.L.	Realizzatore del progetto	Geppino Messina	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Altro pubblico	€ 1.000.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	2 2018
Totale:	1.000.000,00				

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
------	------	------	---------



16/10/2019	IMPEGNO	Determina del Direttore Generale n. 2110 del 16/10/2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore di Flooring dei fratelli Messina srl, cui ha fatto seguito la determina n. 2.135 del 18/11/2019 con cui tale aggiudicazione è stata dichiarata efficace e la stipula del contratto di appalto il 16/03/2020	€ 625.993,40
19/08/2020	IMPEGNO	Incarico supporto giuridico al Rup ex art. 31 comma 11 D.lgs. 50/2016	€ 5.690,67
23/07/2018	IMPEGNO	Supporto tecnico al Rup	€ 10.168,87
11/06/2019	IMPEGNO	spese pubblicità legale	€ 4.000,00
14/05/2020	IMPEGNO	splafonamento per pubblicazione esito di gara	€ 683,27
20/05/2021	IMPEGNO	Determina direttore Generale n. 2530 del 20/05/2021 approvaz variante n. 1 per maggiori opere di euro 63.673,80 + IVA + firma atto sottomissione	€ 70.041,18
07/07/2021	IMPEGNO	ordine del 07/07/2021 servizio di traduzione testi e didascalie percorso didattico	€ 854,00
16/07/2021	IMPEGNO	ordine n. 129 del 16/07/2021 prestazioni professionali j+s per variante n. 2	€ 6.470,88



16/02/2018	IMPEGNO	ordine n. 30 del 16/02/2018 progetto di fattibilità tecnico-economica	€ 12.291,20
29/04/2021	IMPEGNO	Determina del Direttore Generale n. 2513 del 29/04/2021 per lavorazioni ex art. 149 comma 1 del D.lgs. 50/2016	€ 32.365,62
16/07/2021	IMPEGNO	Determina del Direttore Generale n. 2579 del 16/07/2021 variante n. 2 - atto sottomissione	€ 15.337,08
27/04/2021	IMPEGNO	Ordine n. 69/2021 J+S progettazione+coord sicurezza f.e.+ D.L. variante n. 1 (22.500,00 + iva e oneri di legge)	€ 28.548,00
08/02/2021	IMPEGNO	ORDINE RINALDI - REALIZZAZIONE DELLA PARTE GRAFICA ALLESTIMENTO SALA POLIFUNZIONALE	€ 5.000,00
02/11/2018	IMPEGNO	Ordine n. 137 D.L.+coord sicurezza f.e.+ attestato reg. es. (33.000,00 + iva e oneri di legge)	€ 41.870,40
20/11/2019	IMPEGNO	Ordine n. 218 - Restauratori (5.000 + iva e oneri di legge)	€ 6.344,00
04/03/2020	IMPEGNO	Incarico per realizzazione contenuti multimediali	€ 8.320,00
03/06/2019	IMPEGNO	ordine integrativo Ocro srl n. 121 progettaz. esecutiva (500+ iva)	€ 610,00
19/07/2019	IMPEGNO	ordine n. 155 - stampa progetto esecutivo Protecna	€ 789,55



09/08/2018	IMPEGNO	Ordine n. 116 progettaz. esecutiva+coord. sicurezza+pratiche edilizie+direz. artistica importo 38.000,00 + iva + oneri di legge	€ 48.214,40
26/02/2020	IMPEGNO	ordine n. 35 - Antincendio	€ 4.567,68
05/02/2020	IMPEGNO	Incarico collaudatore per euro 1.562,00	€ 3.740,80
26/09/2018	IMPEGNO	ordine n. 127 - prove geotecniche	€ 15.006,00
24/09/2021	IMPEGNO	pratica aggiornamento scheda catastale sala polif - Geoanz	€ 654,00
07/07/2021	IMPEGNO	ordine n. 119 del 07/07/2021 servizio progettazione e produzione del percorso multimediale	€ 36.521,92
20/07/2021	IMPEGNO	Stampa con posa di pannelli, adesivi e cartellonistica AST SRL - ordine n. 134 del 22/07/2021 e n. 165 del 29/09/2021	€ 8.381,40
21/06/2021	IMPEGNO	acquisto n. 450 provette per esposizione	€ 825,60
24/09/2021	IMPEGNO	ordine 161 del 24/09/2021 j+s fine lavori + scia	€ 3.425,76
24/09/2021	IMPEGNO	ordine n. 162 del 24/09/2021 panzeri - ape	€ 1.342,00
24/09/2021	IMPEGNO	ORDINE n. 160 prot. n. 9.948 del 24/09/2021 - STUDIO GEOANZ	€ 730,00

Totale: € 998.787,68



Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
07/07/2021	PAGAMENTO	€ 101.193,55	Pagamento intermedio	certificato di pagamento per la rata n. 2
06/09/2021	PAGAMENTO	€ 87.034,11	Pagamento intermedio	certificato di pagamento per la rata n. 3
05/10/2021	PAGAMENTO	€ 184.051,86	Pagamento intermedio	certificato di pagamento per la rata n. 4
17/12/2020	PAGAMENTO	€ 3.806,40	Saldo	Ordine 116 del 2018 - OCRA
22/10/2021	PAGAMENTO	€ 854,00	Saldo	ordine servizio traduzione Zucchelli snc del 07/07/2021
29/03/2022	PAGAMENTO	€ 1.159,00	Saldo	ORDINE n. 208 del 15/12/2021 Zucchelli snc
13/12/2021	PAGAMENTO	€ 730,00	Saldo	ORDINE n. 160 del 24/09/2021 - STUDIO GEOANZ
07/09/2018	PAGAMENTO	€ 14.591,20	Saldo	Ordine n. 116 OCRA progetto di fattibilità tecnico-economica



20/12/2018	PAGAMENTO	€ 15.006,00	Saldo	Ordine n. 127 del 26/09/2018 prove geotecniche
20/02/2020	PAGAMENTO	€ 8.374,08	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s (6.864 + iva)
04/05/2020	PAGAMENTO	€ 3.045,12	Pagamento intermedio	ordine n. 35 rev engineering
02/10/2019	PAGAMENTO	€ 789,55	Saldo	Ordine n. 155 stampa progetto esecutivo protecna
07/05/2019	PAGAMENTO	€ 31.720,00	Pagamento intermedio	ordine n. 116 ocrs srl (26.000,00 + iva + oneri legge)
16/12/2021	PAGAMENTO	€ 1.562,00	Saldo	ORDINE n. 20 prot. n. 1.282 del 06/02/2020 - Cerutti
18/11/2021	PAGAMENTO	€ 5.000,00	Saldo	Ordine n. 16 prot. 1.888 del 09/02/2021 - Rinaldi Linda
16/12/2021	PAGAMENTO	€ 8.320,00	Saldo	Incarico prot. 7.858 del 16/07/2021 Mantovani
18/11/2021	PAGAMENTO	€ 3.425,76	Saldo	Ordine 161 del 24/09/2021 J+S
26/03/2021	PAGAMENTO	€ 14.654,64	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s
26/04/2021	PAGAMENTO	€ 3.172,00	Pagamento intermedio	ordine n. 218 del 19/11/2019 j+s
01/07/2022	PAGAMENTO	€ 1.941,26	Saldo	
01/07/2022	RECUPERO	€ -4.187,04	Saldo	



29/04/2022	PAGAMENTO	€ 166.804,17	Saldo	detratte la ritenuta per il deprezzamento e la penale per il ritardo
23/12/2020	PAGAMENTO	€ 14.654,64	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s
16/11/2020	PAGAMENTO	€ 125.198,68	Anticipo	Pagamento anticipo appaltatore
23/12/2020	PAGAMENTO	€ 3.172,00	Pagamento intermedio	ordine n. 218 del 19/11/2019 j+s
13/12/2021	PAGAMENTO	€ 25.541,92	Pagamento intermedio	Ordine n. 119 prot. 7.330 del 07/07/2021 - Limiteazero s.r.l.
26/07/2021	PAGAMENTO	€ 19.983,60	Pagamento intermedio	ordine n. 69 del 27/04/2021 j+s - variante n. 1
16/09/2021	PAGAMENTO	€ 4.529,62	Pagamento intermedio	ordine n. 129 del 16/07/2021 j+s - variante 2
28/05/2021	PAGAMENTO	€ 74.504,89	Pagamento intermedio	certificato di pagamento per la rata n. 1
01/07/2022	PAGAMENTO	€ 14.692,70	Saldo	ordine n. 137 del 31/10/2018 j+s + ordine n. 129 del 16/07/2021 (variante n. 2) j+s + ordine n. 69 del 27/04/2021 j+s (variante n. 1)
01/07/2022	PAGAMENTO	€ 8.564,00	Saldo	
30/06/2022	PAGAMENTO	€ 10.980,00	Saldo	



Totale: 954.869,71

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 105.621,49
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 657.861,13
Effettiva	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 4.683,27
Effettiva	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 45.251,55
Effettiva	Altro	€ 137.773,96
Prevista	Altro	€ 100.889,29
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 733.840,63
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.031,85
Prevista	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 12.300,00
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.263,65
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 112.573,20



Effettiva	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 12.300,00
Effettiva	b.4 - per imprevisti	€ 11.293,24
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 24.816,74
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 5.500,00
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 4.000,00

Economie

Piano dei Costi

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
7936910155	24.22%	€ 174755.72



Totale: 174.755,72

Indicatori Core

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
ZE9250EC61	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	prove geotecniche	€ 12.300,00	3 2018



Z26249CA27	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, PRATICHE EDILIZIE E DIREZIONE ARTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO IL CRR	€ 38.000,00	3 2018
ZCC2592E4C	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	(servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 33.000,00	3 2018
ZA13183164	Affidamento diretto	INCARICO VARIANTE PROGETTO NUOVA SALA DIDATTICA CRR	€ 22.500,00	
7936910155	Procedura Aperta	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PRESSO AZ. AGR. VILLA DEI PRATI DEL CRR	€ 746.872,48	
ZC4326EED8	Affidamento diretto	SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO INGLESE DIDASCALIE PERCORSI NUOVA SALA DIDATTICA	€ 700,00	

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
7936910155	Aggiudicazione Provvisoria	16/10/2019	16/10/2019		569.084,91	
7936910155	Acquisizione Offerte		11/09/2019		746.872,48	
7936910155	Pubblicazione Bando		11/06/2019		746.872,48	
7936910155	Aggiudicazione Definitiva	18/11/2019	18/11/2019		569.084,91	Direzione Generale
7936910155	Stipula Contratto	16/03/2020	16/03/2020		569.084,91	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	
Studio di fattibilit��	16/02/2018	16/02/2018	13/03/2018	13/03/2018		Rup Roberto Magnaghi	3 2018
Progettazione Esecutiva	09/08/2018		15/11/2018	19/03/2019	Problematiche tecniche	Rup Roberto Magnaghi	1 2019
Esecuzione Lavori	23/04/2020	31/08/2020	23/07/2021	21/09/2021	Problematiche tecniche		
Chiusura intervento	23/07/2021	29/03/2022	23/09/2021	06/04/2022	Problematiche tecniche		
Collaudo	02/11/2021	06/04/2022	05/11/2021	06/10/2022	Problematiche tecniche		



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
7936910155	SAL N. 5	02/03/2022	€ 676.124,78
7936910155	SAL n. 4	31/08/2021	€ 491.334,15
7936910155	SAL n. 3	30/07/2021	€ 288.930,13
7936910155	Stato avanzamento	01/06/2021	€ 194.049,71
7936910155	SAL n. 1	27/04/2021	€ 85.197,14