



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: J21D18000030005

Informazioni generali

Titolo Progetto: CENTRO RICERCHE SUL RISO - **Annotazioni:**
CRR DI CASTELLO D'AGOGNA
(PV)*VIA STRADA PER
CERETTO, 4*SALA
POLIFUNZIONALE

Classificazioni comuni

Settore:	-	Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:	Altre forme di finanziamento
Generatore entrate:	N	Tipo intesa:	-
		Legge obiettivo:	N



Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA		2 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	Paolo Carrà	2 2018



ENTE NAZIONALE RISI

Attuatore del progetto

Direzione Generale, Roberto
Magnaghi

2 2018

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Altro pubblico	€ 1.000.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	2 2018
Totale:	1.000.000,00				

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
------	------	------	---------



16/10/2019	IMPEGNO	Determina del Direttore Generale n. 2110 del 16/10/2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore di Flooring dei fratelli Messina srl, cui ha fatto seguito la determina n. 2.135 del 18/11/2019 con cui tale aggiudicazione è stata dichiarata efficace e la stipula del contratto di appalto il 09/03/2020	€ 625.993,40
27/04/2021	IMPEGNO	Ordine n. 69/2021 J+S progettazione+coord sicurezza f.e.+ D.L. variante n. 1 (22.500,00 + iva e oneri di legge)	€ 28.548,00
08/02/2021	IMPEGNO	ORDINE RINALDI - REALIZZAZIONE DELLA PARTE GRAFICA ALLESTIMENTO SALA POLIFUNZIONALE	€ 5.000,00
02/11/2018	IMPEGNO	Ordine n. 137 D.L.+coord sicurezza f.e.+ attestato reg. es. (33.000,00 + iva e oneri di legge)	€ 41.870,40
20/11/2019	IMPEGNO	Ordine n. 218 - Restauratori (5.000 + iva e oneri di legge)	€ 6.344,00
04/03/2020	IMPEGNO	Incarico contenuti multimediali	€ 8.320,00
03/06/2019	IMPEGNO	ordine integrativo Ocro srl n. 121 progettaz. esecutiva (500+ iva)	€ 610,00



19/07/2019	IMPEGNO	ordine n. 155 - stampa progetto esecutivo Protecna	€ 789,55
09/08/2018	IMPEGNO	Ordine n. 116 progettaz. esecutiva+coord. sicurezza+pratiche edilizie+direz. artistica importo 38.000,00 + iva + oneri di legge	€ 48.214,40
26/02/2020	IMPEGNO	ordine n. 35 - Antincendio	€ 4.567,68
05/02/2020	IMPEGNO	Incarico collaudatore	€ 1.562,00
26/09/2018	IMPEGNO	ordine n. 127 - prove geotecniche	€ 15.006,00
Totale:			€ 786.825,43

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
17/12/2020	PAGAMENTO	€ 3.806,40	Saldo	Ordine 116 del 2018 - OCRA
07/09/2018	PAGAMENTO	€ 14.591,20	Saldo	Ordine n. 116 OCRA progetto di fattibilità tecnico- economica
20/12/2018	PAGAMENTO	€ 15.006,00	Saldo	Ordine n. 127 del 26/09/2018 prove geotecniche



20/02/2020	PAGAMENTO	€ 8.374,08	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s (6.864 + iva)
04/05/2020	PAGAMENTO	€ 3.045,12	Pagamento intermedio	ordine n. 35 rev engineering
02/10/2019	PAGAMENTO	€ 789,55	Saldo	Ordine n. 155 stampa progetto esecutivo protecna
07/05/2019	PAGAMENTO	€ 31.720,00	Pagamento intermedio	ordine n. 116 ocrs srl (26.000,00 + iva + oneri legge)
26/03/2021	PAGAMENTO	€ 14.654,64	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s
26/04/2021	PAGAMENTO	€ 3.172,00	Pagamento intermedio	ordine n. 218 del 19/11/2019 j+s
23/12/2020	PAGAMENTO	€ 14.654,64	Pagamento intermedio	ordine n. 137 j+s
16/11/2020	PAGAMENTO	€ 125.198,68	Anticipo	Pagamento anticipo appaltatore
23/12/2020	PAGAMENTO	€ 3.172,00	Pagamento intermedio	ordine n. 218 del 19/11/2019 j+s
Totale:		238.184,31		

Quadro Economico

Tipologia

Prevista

Voce

b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione

Importo

€ 113.314,29

3 2018



Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 733.840,63	3 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.031,85	3 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 24.816,74	3 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 4.000,00	3 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 105.996,49	3 2018
Prevista	Altro	€ 5.000,00	1 2019
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 220.383,07	
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.031,85	
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 87.842,73	
Effettiva	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 4.000,00	
Effettiva	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 113.314,29	
Effettiva	Altro	€ 5.375,00	
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 556.053,06	

Economie



Piano dei Costi

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
ZE9250EC61	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	prove geotecniche	€ 12.300,00	3 2018
Z26249CA27	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, PRATICHE EDILIZIE E DIREZIONE ARTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO IL CRR	€ 38.000,00	3 2018
ZCC2592E4C	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	(servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 33.000,00	3 2018
7936910155	Procedura Aperta	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PRESSO AZ. AGR. VILLA DEI PRATI DEL CRR	€ 746.872,48	

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
7936910155	Aggiudicazione Provvisoria	16/10/2019	16/10/2019		569.084,91	



7936910155	Acquisizione Offerte		11/09/2019		746.872,48	
7936910155	Pubblicazione Bando		11/06/2019		746.872,48	
7936910155	Aggiudicazione Definitiva	18/11/2019	18/11/2019		569.084,91	Direzione Generale
7936910155	Stipula Contratto	16/03/2020	16/03/2020		569.084,91	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	
Studio di fattibilit��	16/02/2018	16/02/2018	13/03/2018	13/03/2018		Rup Roberto Magnaghi	3 2018
Progettazione Esecutiva	09/08/2018		15/11/2018	19/03/2019	Problematiche tecniche	Rup Roberto Magnaghi	1 2019
Esecuzione Lavori	23/04/2020	31/08/2020	23/10/2020		Problematiche tecniche		

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori
