



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: J25B22000700005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

Annotazioni:
CENTRO RICERCHE SUL RISO -
CRR DI CASTELLO D'AGOGNA
(PV)*VIA PER CERETTO,
4*LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL'IMPIANTO
TERMICO DI CENTRALE A
SERVIZIO DEL CENTRO
RICERCHE SUL RISO - CRR DI
CASTELLO D'AGOGNA (PV)
VIA PER CERETTO N. 4

Classificazioni comuni

Settore:

Agricoltura

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento



Generatore entrate: N

Tipo intesa: -

Legge obiettivo: -

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
CECCHETTIN ROBERTO	Realizzatore del progetto	
ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale Risi
ENTE NAZIONALE RISI	Attuatore del progetto	Responsabile del Procedimento - Rup, dott. Marco Romani

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Altro pubblico	€ 98.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	98.000,00			

Impegni



Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
20/12/2023	PAGAMENTO	€ 12.215,22	Saldo	Pagamento saldo di € 12.215,22 + 22% IVA = € 14.902,57
30/11/2023	PAGAMENTO	€ 900,00	Saldo	ORDINE Rev Engineering
07/04/2023	PAGAMENTO	€ 4.800,00	Pagamento intermedio	Pagamento intermedio ordine n. 7 del 20/01/2023 a favore Rev Engineering
23/08/2023	PAGAMENTO	€ 57.096,78	Pagamento intermedio	Pagamento SAL N. 1 di euro 57.096,78 + IVA (69.658,07)
28/07/2023	PAGAMENTO	€ 17.328,00	Anticipo	Anticipazione ex art. 35 comma 18 Dlgs 50/2016 pari a 17.328,00 + IVA al 22%
30/10/2023	PAGAMENTO	€ 3.000,00	Pagamento intermedio	ORDINE REV Engineering - acconto per DL



28/07/2023	PAGAMENTO	€ 800,00	Pagamento intermedio	ORDINE REV Engineering - acconto per redazione e presentazione pratica edilizia
Totale:		<u>96.140,00</u>		

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 9.500,00
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 83.640,00
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00

Economie



Piano dei Costi

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Indicatori Istanza



Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
9878440A90	Affidamento diretto	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO TERMICO DI CENTRALE A SERVIZIO DEL CENTRO RICERCHE SUL RISO	€ 86.640,00

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Collaudo	10/11/2023		10/11/2023	10/11/2023		



Progettazione Esecutiva	20/01/2023	20/01/2023	23/03/2023	06/03/2023
Esecuzione Lavori	03/07/2023	03/07/2023	28/09/2023	28/09/2023

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
9878440A90	STATO FINALE LAVORI	10/10/2023	€ 86.640,00
9878440A90	SAL N. 1	25/07/2023	€ 71.819,85